

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Časový plán | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|---|----|----------------------|------|----|--------------------|----|--|--|--|
| | | | | | | Čtvr. 2, 2024 IV | V | VI | Čtvr. 3, 2024 VII | VIII | IX | Čtvr. 4, 2024 X | XI | | | |
| 1 | SILNICE II/474 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 474-007 PŘES OŠETNICI VE MĚSTĚ JABLUNKOV | 216 dny? | 14.04. 24 | 15.11. 24 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Převzetí staveniště | 1 den | 14.04. 24 | 14.04. 24 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vytýčení sítí | 4 dny | 15.04. 24 | 18.04. 24 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 4 | SO 201 - Most | 198 dny? | 02.05. 24 | 15.11. 24 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DIO most zřízení | 1 den | 02.05. 24 | 02.05. 24 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bourací práce | 37 dny | 03.05. 24 | 08.06. 24 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Frézování vozovky a odvoz na skládku | 3 dny | 03.05. 24 | 05.05. 24 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Demontáž vybavení mostu a říms | 10 dny | 06.05. 24 | 15.05. 24 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zemní práce (výkop nad nosnou konstrukcí a mezi křídly) | 14 dny | 16.05. 24 | 29.05. 24 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Odsekání nadbetonávky klenby vč. Izolace | 10 dny | 30.05. 24 | 08.06. 24 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Sanace mostu | 125 dny | 09.06. 24 | 11.10. 24 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Obetonávka klenby (armování, bednění, betonáž) | 50 dny | 09.06. 24 | 28.07. 24 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Izolace rubu klenby, křídél, čelní zdi vč. Odvodnění rubu | 10 dny | 29.07. 24 | 07.08. 24 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Zemní práce (zásyp a hutnění klenby) | 7 dny | 08.08. 24 | 14.08. 24 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Osazení uličních vpustí s prostupy v křídle | 3 dny | 15.08. 24 | 17.08. 24 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 16 | Provedení říms (armování, bednění, betonáž) | 14 dny | 18.08. 24 | 31.08. 24 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Provedení vozovky | 8 dny | 01.09. 24 | 08.09. 24 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Demontáž podpěrné ocelové konstrukce | 2 dny | 15.08. 24 | 16.08. 24 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Montáž lešení pod mostem | 5 dny | 17.08. 24 | 21.08. 24 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 20 | Čištění spár | 21 dny | 22.08. 24 | 11.09. 24 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Injektáž vč. Vrtání | 7 dny | 12.09. 24 | 18.09. 24 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Rozebrání a opětovné vystavení vypouklých křídél | 15 dny | 19.09. 24 | 03.10. 24 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 23 | Osazení zábradlí | 7 dny | 04.10. 24 | 10.10. 24 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Svislé a vodovorné dopravní značení | 1 den | 11.10. 24 | 11.10. 24 | 23 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Dokončovací práce | 19 dny | 12.10. 24 | 30.10. 24 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Pročištění a urovnání koryta | 10 dny | 12.10. 24 | 21.10. 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 27 | Zrušení zařízení staveniště | 2 dny | 22.10. 24 | 23.10. 24 | 26 | | | | | | | | | | | |
| 28 | Terénní úpravy | 7 dny | 24.10. 24 | 30.10. 24 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 29 | Odstranění DIO | 2 dny | 31.10. 24 | 01.11. 24 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Uvedení mostu do provozu | 1 den | 02.11. 24 | 02.11. 24 29;17 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | SO 101 Silnice | 56 dny | 04.08. 24 | 28.09. 24 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ZS, zajištění provizorního dopravního značení | 56 dny | 04.08. 24 | 28.09. 24 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Frézování asfaltu, zemní práce, recyklace za studena | 21 dny | 11.08. 24 | 31.08. 24 | 32SS+7 dny | | | | | | | | | | | |
| 34 | Provedení asfaltových vrstev včetně ošetření spár | 14 dny | 01.09. 24 | 14.09. 24 | 33 | | | | | | | | | | | |
| 35 | Zpevnění krajnic, čištění vpustí, potrubí | 14 dny | 08.09. 24 | 21.09. 24 | 34FS-7 dny | | | | | | | | | | | |
| 36 | Montáž zábradlí, provedení trvalého dopravního značení | 14 dny | 08.09. 24 | 21.09. 24 | 34FS-7 dny | | | | | | | | | | | |
| 37 | Terénní úpravy, dokončovací práce | 14 dny | 15.09. 24 | 28.09. 24 | 36FS-7 dny | | | | | | | | | | | |
| 38 | Předání stavby | 7 dny | 22.09. 24 | 28.09. 24 | 37FF | | | | | | | | | | | |